

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ  
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«Удмуртский республиканский центр  
технической инвентаризации и учета недвижимого имущества»  
(ГУП «Удмурттехинвентаризация»)  
Граховское отделение

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание Гараж

(назначение нежилого строения)

Адрес (местоположение) объекта

Индекс: 427744

Удмуртская Республика

Административный район (округ) Граховский район

Город (пос.) дер Кокшан

Район города

Улица (пер.) Новая

Дом № 15


Строение (корпус)

Инвентарный № 3652

Паспорт составлен по состоянию на «16» июля 2014г.


Руководитель  (Т.И.Искакова)



Ситуационный план



Государственное унитарное предприятие "Удмурттехинвентаризация" Граховское отделение			
План земельного участка по адресу: д.Кокшан, ул.Новая, 15			M1:500
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
17.07.14	Техник	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>
17.07.14	Проверил	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>
17.07.14	Руководитель	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>

Позтажний план Літер "А"





Государственное унитарное предприятие "Удмурттехинвентаризация" Граховское отделение			
Позтажный план здания по адресу: дер. Кокшан, ул.Новая, д.15			M1:100 Лист 1
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
17.07.14г	Техник	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>
17.07.14г	Проверил	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>
17.07.14г	Руководитель	Искакова Т.И.	<i>Искакова Т.И.</i>





**Описание конструктивных элементов здания и определение износа**

VI. Литера А Год постройки 1992 Число этажей 1  
 Группа капитальности II Вид внутренне отделки простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) 19/66(20)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элем. с поправ.	износ в %	% износа к строген. Гр.7хгр. 8 : 100	Тек. Изм.	
										Износ в проц.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	элемент	к строению
	Фундаменты		ж/бетонный блоки	Мелкие	13	1	13	40	5,2		
				Трещины							
2	а) Стены и их наружная отделка		крупнопанельные	Выветрив	22	1	22	35	7,7		
	б) Перегородки			Швов							
3	Перекрытия	чердачное	ж/б литы		23	1	23	25	5,8		
		междуэтажное									
		надподвальное									
4	Крыша		асбестоцементная односкатная		6	1	6	45	2,7		
				Трещины							
5	Полы		Бетонные	Выбоины	7	1	7	55	3,9		
6	Проемы	оконные			8	1	8	45	3,6		
		дверные	2-х полные	не плотный притвор							
7	Внутренняя отделка				5	1	5	55	2,8		
			побелка								
8	Сан. и электрические устройст.	отопление			15	1	15	45	6,8		
		водопровод	от центральной сети								
		канализация									
		гор. водоснаб.									
		ванны									
		эл. освещ.	от центральной сети								
		радио									
		Вентиляция									
9	Прочие работы										

Итого: 99 X 99 X 38,5 X 10 %


3 Процент износа, приведенный к 100 по формуле

$$\frac{\text{Процент износа (гр.9)х100}}{\text{удельный вес (гр.7)}}$$





Прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов



26 07 2014

дата

*[Handwritten Signature]*

Исполнитель